



Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операция),*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект О-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване и изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица.	ОПРР, ПО 1 и ФИ				3280,47	2352,00	86,90	0,00	415	0,00	427	0,00	0,00	0,00	одобрен, предстои изпълнение
Проект О- 7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на НЧ "Напредък 1869", гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О- 8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Младежки дом /вкл. Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс/ гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О- 9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Исторически музей, гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О-10 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Художествена галерия, гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операция)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект О -11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица					2590	0	125	470	1995	0	0	0	0	0	частично изпълнен
Проект- О12 Реконструкция на площад "Георги Измирилев" и организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата	ОПРР, ПО 1				4252	3212	473	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
проект - О 13 Реконструкция и модернизация на парцел за озеленяване, включително изграждане на площадка за игра, квартал 171 по ПУП на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект - О 14 Изграждане на "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, гр. Горна Оряховица.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект - О 15 Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна Оряховица	ОПРР, ПО1				1808	1261	313	0	234	0	0	0	0	0,00	изпълнен
Проект - О 16 Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица	ОПРР, ОС1				1474	1253	0	0	221	0	0	0	0	0,00	В процес на изпълнение
Проект - О 17 Изграждане на Футболно игрище и Тренировъчен стадион, озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект - О 18 Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица	Министерство на младежта и спорта и Общински средства				1327	0	33	0	393	902	0	0	0	0	частично изпълнен

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект - О 19 Изграждане на на обслужваща многофункционална сграда към спортен комплекс в УПИ I кв. 199, гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект - О 20 Изграждане на 4 броя тенис кортове, УПИ I, кв. 199 – Горна Оряховица и прилежаща инфраструктура					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект - О 21 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 65, УПИ XIII					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект - О 22 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 65, УПИ XIII					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О- 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 252, УПИ I /ул. "Росица" № 2-4-6-8,/	ОПРР, ПО 1				812	812	0	0	0	0	0	0	0	0	изпълнен
Проект О-24 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 252, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О-25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О-26 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 253, УПИ IV					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 28 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ IV					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 29 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 783, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект О - 30 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 783, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 250, УПИ Изпълнен; /ул. "Отец Паисий" 63,/	НП за ЕЕ				737	0,00	0,00	0,00	0,00	737	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект О - 32 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 250, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 255, УПИ I /изпълнен ул. "Камчия" № 4-6-8, /	ОПРР, ПО 1				598	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект О - 34 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 255, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 35 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 36 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 37 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 38 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 39 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ XIV					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 40 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ XIV					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект О - 41 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 130, УПИ VII					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 42 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 130, УПИ VII					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 43 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 240, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 44 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 240, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О - 45 Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица.	ОПРР, ПО 1				1566	1323	9	0	234	0	0	0	0	0	В период на изпълнение
Проект О -46 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Странджа" (1) о.т.502-о.т.503-о.т.485-о.т.484) и ул. "Оборище" (2) о.т.343-о.т.344-о.т.345-о.т.346-о.т.347-о.т.501)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект О-47 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Освободител" (1) о.т.303-о.т.304-о.т.544-о.т.543-о.т.542-о.т.739-о.т.740-о.т.610-о.т.609)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка	
					Общо за проекта	В т.ч.										
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Проект О-48 Рехабилитация на ул. "Георги Измирлиев" (1) (о.т.611-о.т.617-о.т.619-о.т.620-о.т.621-о.т.622-о.т.623-о.т.624), ул. "Бунар Хисар" (2) (о.т.651-о.т.652-о.т.647-о.т.645) и ул. "Въстаническа" (3) (о.т. 624-о.т.625-о.т.646-о.т. 677)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък	
Проект О - 49 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Асен" (1) (о.т.228-о.т.227-о.т.227-о.т.250-о.т.249-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.244-о.т.242-о.т.409-о.т.408-о.т.407)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък	
Проект О - 50 Рехабилитация на ул. "Мано Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер Войвода" (3) (о.т.193-о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-о.т.267-о.т.381-о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Хан Крум" (4) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-о.т.262)	Република нски бюджет					17	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Частично изпълнение ул. "Сидер Войвода" - частично изпълнения и ул. "Хан Крум" - частично изпълнена от о. т. 262 до о. Т. 195 и от о. Т. 568 до о. Т. 185
Проект О - 51 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) (о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395)						83	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен	
Проект О - 52 Реконструкция на зеленчуков пазар, гр. Горна Оряховица						0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък	





Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.) *	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение / Календарен период / Месеци / включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект С - 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПТГ "Васил Левски", гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Щастливо детство", Горна Оряховица	НДЕФ и Собствени средства				317	0,00	53,00	0,00	0,00	264	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект С - 4 Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск. УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица.	ОПРР, ПО1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	невъзможност за изпълнение
Проект С - 5 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица.	ОПРР, ПО 1				706,00	557,00	51,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект С - 6 Изграждане на площадка за игра /уличен фитнес: 1). УПИ I, квартал 49 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица; 2). Изграждане на площадка за игра /уличен фитнес и места за паркиране - УПИ I за ЖС и УПИ II - за гаражи, квартал 7 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица	Общински средства				18	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	частично изпълнена
Проект С - 7 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 8 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 20, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 2, УПИ II /ул. "Юрий Гагарин" №45-47, /	НП за ЕЕ				2710	0,00	0,00	0,00	0,00	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект С - 10 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 2, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 23, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 12 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 23, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 45, УПИ I /ул. "П. Р. Славейков" № 26/	НП за ЕЕ				714	0,00	0,00	0,00	0,00	714	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект С - 14 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 45, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 26, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 16 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 26, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 18 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 22, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 19 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 61, УПИ I /ул. "Славянска" № 18 -20/	НП за ЕЕ				1 050	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	изпълнен
Проект С - 20 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 61, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 21 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 19, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект С - 22 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 19, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 19, УПИ IV					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 24 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 19, УПИ IV					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 43, УПИ I /ул. "Славянска" № 23, /	НП за ЕЕ				878	0,00	0,00	0,00	0,00	878	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект С - 26 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 43, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 27 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 27, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 28 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 27, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С-29 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 28, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 30 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 28, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С - 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 64, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект С -32 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 64, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 35, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -34 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 35, УПИ II					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 35, УПИ XXIII					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 35, УПИ					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 30, УПИ VIII					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -38 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 30, УПИ VIII					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -39 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 30, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -40 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 30, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект С -41 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 70, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -42 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 70, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -43 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 72, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -44 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 72, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -45 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 69, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -46 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 69, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -47 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 63, УПИ V					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -48 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 63, УПИ V					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -49 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 63, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект С -50 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 63, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -51 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 63, УПИ IV					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -52 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 63, УПИ IV					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -53 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 56, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -54 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 56, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 7,					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -56 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 7, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -57 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 8, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -58 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 8, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -59 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 59, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -60 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 59, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -61 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 60, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -62 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 60, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект С -63 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 13, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -64 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 13, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -65 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ V /ул. "Раховец" № 12,/	НП за ЕЕ				749	0,00	0,00	0,00	0,00	749	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект С -66 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 16, УПИ V					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -67 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ III /ул. "П. Р. Славейков" № 17, 19, /	НП за ЕЕ				760	0,00	0,00	0,00	0,00	760	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект С -68 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 16, УПИ III					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -69 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -70 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 16, УПИ I					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект С -71 Изграждане на ул. "Юрий Гагарин" (о.т.16-о.т.17-о.т.23-о.т.22-о.т.21-о.т.20-о.т.25-о.т.26-о.т.27-о.т.28) и улица (о.т.17-о.т.18-о.т.19)					43	0	0	0	43	0	0	0	0	0	Частично изпълнен
Проект С -72 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Акация" (1) (о.т.29-о.т.28-о.т.27-о.т.26-о.т.25)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект С -73 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Дружба" (о.т.136-о.т.156)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
<b>Допълнителен списък проектни идеи към Инвестиционната програма по Ос 1</b>															
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. „Борима“№ 19 с регистрирано СС „Божура 19“					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Славянска“ №22 и 24 с регистрирано СС „Изгрев“					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
<b>Реализирани проекти в зоната извън матрицата-бюджет</b>															
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Славянска " № 26, 28, гр. Горна Оряховица, кв. 1, УПИ XIX	НП за ЕЕ				1490	0,00	0,00	0,00	0,00	1490	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Раховец" № 5, 7 ,9, гр. Горна Оряховица, кв. 27, УПИ III	НП за ЕЕ				1544	0,00	0,00	0,00	0,00	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – ул. "В. Левски" № 11, гр. Горна Оряховица, кв. 5, УПИ XVI	НП за ЕЕ				636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Г. Бошнаков" № 31, гр. Горна Оряховица, кв. 72, УПИ III	НП за ЕЕ				1428	0,00	0,00	0,00	0,00	1428	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Ю. А. Гагарин" № 35, гр. Горна Оряховица, кв. 35, УПИ III	НП за ЕЕ				1425	0,00	0,00	0,00	0,00	1425	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен



Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операция)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Рехабилитация на ул. "Славянска"	Публична инвестиционна програма				97	0,00	0,00	0,00	0,00	97		0,00	0,00	0,00	Частично изпълнен
Рехабилитация ул. "Раховец"	Републикански бюджет				97	0,00	0,00	0,00	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Частично изпълнен
ул. "Априлско въстание"	Публична инвестиционна програма				71	0,00	0,00	0,00	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Рехабилитация та ул. "Цар Освободител" - частично изпълнена между о. т. 136 и о. т. 95 и между о. т. 542 и о. т. 859	Общински средства				25	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Общо за група проекти в Социална зона					15329	1013	138	0	362	13817	0	0	0	0	
<b>Група проекти: Зона за икономическо развитие</b>															
Проект И - 1 Изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" (ВиК, улици, ограда)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект И -2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПГХТ "Асен Златаров", Горна Оряховица	НП "Оптимизация на училищната мрежа, Собствени средства на училището				204	0,00	0,00	0,00	0,00	204	0,00	0,00	0,00	0,00	Частично изпълнени мерки

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект И - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПГЛПИ "Атанас Буров", Горна Оряховица	Министерство на образованието и науката				178	0,00	0,00	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Частично изпълнени мерки
Проект И-4 Изграждане на обществено достъпни паркинги по ул. "Ив. Момчилов", ул. "Св.Княз Борис I" (о.т.855-о.т.901), гр. Горна Оряховица.	частни инвеститори				85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	Частично изпълнен
Проект И-5 Изграждане на ул. с о.т. 226 - о.т. 222 -о.т. 220 - о.т. 201 - о.т. 204 - о.т. 205 - о.т. 209 - о.т. 823 (продължение на ул. "Антон Страшимиров" до пресечката с ул. "Княз Борис I")					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект И-6 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-о.т.899-о.т.898-о.т.897-о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-о.т.857-о.т.856 по ПУП на ИЗП) и ул. "Цар Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП)	За ул. "Иван Момчилов" от ОПРР, ПО 1				1 516,00	1 224,00	76,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рехабилитирана е само ул. "Иван Момчилов" по ОПРР 2014-2020
Проект И-7 Изграждане на улица с о.т. 880 - о.т. 887 - о.т. 888 - о.т. 889 - о.т. 889 - о.т. 890 - о.т. 891 - о.т. 892 - о.т. 893 - о.т. 839 по ПУП на ИЗП					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект И-8 Изграждане на улица с о.т. 884 - о.т. 851 - о.т. 850 - о.т. 849 - о.т. 846 - о.т. 845 - о.т. 844 - о.т. 843 - о.т. 842 - о.т. 841 - о.т. 840 - о.т. 839 - о.т. 838 - о.т.837 - о.т. 836 - о.т. 835 -					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект И-9 Изграждане на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект И-10 Изграждане на паркинг в кв. 68 по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Общо за проекти в икономическа зона					1983	1224	76	0	394	204	0	85	0	0	
<b>Група проекти: Функционални връзки</b>															
Проект ФВ - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Първи юни", гр. Горна Оряховица	НДФЕ/Средства от РБ и Общински средства				391,00	0,00	90	0,00	96	0	205	0	0	0	изпълнен
Проект ФВ - 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Детска ясла "Зорница", гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Детска радост", Долна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 4 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Димитър Генков", село Поликраище					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект ФВ - 5 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Асен Разцветников", село Драганово					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Слънчице", село Върбица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ "Кирил и Методий", гр. Долна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ "Климент Охридски", с. Драганово					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ "Елин Пелин", село Първомайци					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект ФВ - 10 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ "Отец Паисий", село Писарево					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ "Васил Левски", село Върбица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 12 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ "Кирил и Методий", село Поликрайще					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 13 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ПГЕЕ "М. В. Ломоносов", гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ФВ - 14 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ПГЖПТ "Н. Й. Вапцаров", гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък



Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. „Никола Петров“ № 75 с регистрирано СС „Никола Петров 75“					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Бузлуджа“ №5 с регистрирано СС „Ракета 3“					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов“ №7 и 9 с регистрирано СС „Единство“					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Козлодуй“ №48 с регистрирано СС „Яйманови“					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Струма“ №2 с регистрирано СС „Струма 2 - 2018“					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект с издадено становище от МЗ за проверка на съответствие на проектното предложение с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица															
"Рехабилитация на индустриални терени и застроени площи и етапно изграждане на енергийни мощности за собствено потребление, ползващи възобновяеми и алтернативни източници	ФИ				5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	частна инициатива
Общо за група проекти Функционални връзки					6119	228	90	0	96	0	5705	0	0	0	

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Група проекти: Интегриран градски транспорт</b>															
Проект ИГТ - 1 Изграждане на светофарна уредба - кръстовище ул. "В. Левски" - ул."Славянска" - ул. "П. Р. Славейков", гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ИГТ - 2 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Васил Априлов" (о.т.6-о.т.119-о.т.118-о.т.117-о.т.116 - о.т. 165 - о.т. 164 - о.т. 163 - о.т. 162 - о.т. 161 - о.т. 160 - о.т. 159 - о.т. о.т. 154 - о.т. 155 - о.т. о.т. 192 - о.т. 193 - о.т. 206 - о.т. 205 - о.т. 204 - о.т. 203 - о.т.225 - о.т. 227 - о.т. 232 - о.т. 233)	Република нски бюджет				202	0,00	0,00	0,00	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект ИГТ - 3 Рехабилитация/реконструкция на ул."Св. Княз Борис I" (о.т.901 - о.т. 1014 - о.т. 907 - о.т. 834 - о.т. 833 - о.т. 981 - о.т. 832 - о.т. 983 - о.т. 831 - о.т. 830 - о.т. 987 - о.т. 990 - о.т. 829 - о.т. 933 - о.т. 828 - о.т. 996 - о.т. 827 - о.т. 826 - о.т.825 - о.т. 824 - о.т. 815 - о.т. 813 - о.т.813 - о.т.816 - о.т.817 - о.т. 819 - о.т. 820 - о.т.821 - о.т.822 - о.т.823)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ИГТ - 4 Рехабилитация/реконструкция на ул."Антон Страшимиров" ( о.т.2-о.т.13-о.т.99-о.т.119-о.т.226), гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ИГТ - 5 Реконструкция на ул. "Съединение" в участъка ул. "Панайот Цвиков" до ул. "Цар Освободител"					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ИГТ - 6 Рехабилитация/реконструкция на кръстовище "Св. Княз Борис I" - "19-ти февруари" гр. Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък



Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект ИГТ - 7 Изграждане на надлез над ж. п. линия от ул. "Антон Страшимиров" с кръстовището на ул. "Васил Левски" и ул. "Иван Момчилов"					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ИГТ - 8 Изграждане на надлез над ж. п. линия от ул. "Антон Страшимиров" до ул. "Крайбрежна"					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ИГТ - 9 Изграждане пешеходна и вело връзка от пл. Георги Измирлиев на запад към спортен комплекс Никола Петров. Изграждане на подлез за преминаване на ул. "Васил Априлов".					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ИГТ - 10 Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки, вкл. понижени тротоари до спирките, специална настилка					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ИГТ - 11 Изработване на проект за интегриран градски транспорт на град Горна Оряховица					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
общо група проекти ИГТ					202	0	0	0	202	0	0	0	0	0	
<b>Група проекти: Меки мерки</b>															
Проект ММ - 1 Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места.	ОПЧР				297	252	0	0	45	0	0	0	0	0	сключен административен договор, предстои реализация
Проект ММ - 2 Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип "Приют" с капацитет 15 места.	ОПЧР				356	268	0,00	41	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект ММ - 3 Обучения на служителите от администрацията на община Горна Оряховица.	ОПДУ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ММ - 4 Въвеждане на комплексно административно обслужване на община Горна Оряховица.	ОПДУ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операция)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект ММ - 5 Културно-етнографски форум, пл. Георги Измирлиев, гр. Горна Оряховица.	Общински средства				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект тип - 6 Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова музика", НЧ "Напредък", гр. Горна Оряховица.	Общински средства				63	0	0	63	0	0	0	0	0	0	изпълнен
Проект ММ - 7 Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови", гр. Горна Оряховица.	Общински средства				85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	изпълнен
Проект ММ - 8 Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица.	Общински средства				137	0	0	137	0	0	0	0,00	0,00	0,00	изпълнен
Проект ММ - 9 Културно-образователен форум, гр. Горна Оряховица.	Общински средства				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	изпълнен
Проект ММ - 10 Информационна кампания за насърчаване на колоезденето.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ММ - 11 Маркетингова стратегия на индустриален парк Горна Оряховица.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ММ- 12 Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. чиракуване.	Средства от Национални и Регионални програми				678	0	0	0	678	0	0	0	0	0	изпълнен
Проект ММ - 13 Разработване на програма за привличане на стратегически инвеститори в областта на хранителната индустрия.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операц.)*	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ включващ проектното осигуряване, процедурите по възлагане и времето за реализация	Процедури по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите ( в хил лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцрло собствени средства ****	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект ММ - 14 Предоставяне на комплексни услуги включващи интервенции в следните направления: 1) подобряване достъпа до заетост; 2) подобряване достъпа до образование; 3) подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 4) развитие на местната общност и преодоляване на негативните стереотипи.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ММ - 15 Програма за намаляване броя на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ММ - 16 Програма за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи и насърчаване на гъвкави начини за учене					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Проект ММ - 17 Програма за активно приобщаване и подобряване пригодността за заетост.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не е отчетен напредък
Общо Група проекти: Меки мерки					1 617	520	0,00	327	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГРУПИ ПРОЕКТИ</b>					<b>47 346</b>	<b>16 119</b>	<b>1 554</b>	<b>804</b>	<b>6 977</b>	<b>15 675</b>	<b>6 132</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	